



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการประปา เทศบาลตำบลคู้งสำเภา โทร. 056-491325 ต่อ 4

ที่ ขน 52205/100

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลคู้งสำเภา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคู้งสำเภา/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล

ตามที่ กองการประปา เทศบาลตำบลคู้งสำเภา ได้ขออนุมัติออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บริเวณแหล่งน้ำภายในเทศบาลตำบลคู้งสำเภา และระบบประปา จำนวน 4 ชุมชน โดยกองการประปา ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบน้ำ (Test kit) ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำ โดยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นั้น

ในการนี้ กองการประปา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลคู้งสำเภา เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลคู้งสำเภา โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 และขอความอนุเคราะห์ให้งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคู้งสำเภา เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายสมศักดิ์ ไทยบัณฑิตย์)

พนักงานดับเพลิง ผู้ช่วยผลิตน้ำประปา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคู้งสำเภา/ปลัดเทศบาล/รองปลัด

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรพิจารณา

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายโสภณ พิมพ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคู้งสำเภา

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรพิจารณา

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

พ.อ.ต.

(ถนอม ทองวงศ์ษา)

ปลัดเทศบาลตำบลคู้งสำเภา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคู้งสำเภา/ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรพิจารณา

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นางนฤกร ภิญญ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคู้งสำเภา


อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายชาติรีกาล สกกุลสุริยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลคู้งสำเภา

รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบลคู้งสำเภา
ประจำเดือน เมษายน 2566

ลำดับ	ชุมชน	จุดเก็บตัวอย่าง	เกณฑ์มาตรฐาน คลอรีนอิสระ คงเหลือ	ผลทดสอบ ที่ได้	เกณฑ์มาตรฐาน กรด-ต่างค่า มาตรฐาน	ผลทดสอบ ที่ได้	หมายเหตุ
1	โรงผลิตน้ำประปา	โรงผลิตน้ำประปา	0.2 - 0.5	0.5	6.5 - 8.5	7.55	ผ่าน
2	สาย1	บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู	0.2 - 0.5	0.2	6.5 - 8.5	7.17	ผ่าน
3	สาย2	หน้าเทศบาลคู้งสำเภา	0.2 - 0.5	0.2	6.5 - 8.5	6.85	ผ่าน
4	สาย3	ส่วนหย่อมข้างบ้านนางสาวท ศรีพุ่ม	0.2 - 0.5	0.2	6.5 - 8.5	6.95	ผ่าน
5	สาย4	51/2 ม.3 นางสุนีย์ โกช่วย	0.2 - 0.5	0.2	6.5 - 8.5	7.78	ผ่าน

(ลงชื่อ)..........ผู้ปฏิบัติ
(นายสมศักดิ์ ไทยบัณฑิตย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา