



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการประปา เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา โทร. 056-491325 ต่อ 4

ที่ ชน 52205/300

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลคิ่งสำเภา ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล

ตามที่ กองการประปา เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา ได้ขออนุมัติออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บริเวณแหล่งน้ำภายในเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา และระบบประปา จำนวน 4 ชุมชน โดยกองการประปา ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบน้ำ (Test kit) ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำ โดยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นั้น

ในการนี้ กองการประปา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลคิ่งสำเภา เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลคิ่งสำเภา โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 และขอความอนุเคราะห์ให้งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายสมศักดิ์ ไทยบัณฑิตย์)

พนักงานดับเพลิง ผู้ช่วยผลิตน้ำประปา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา/ปลัดเทศบาล/รองปลัด

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรพิจารณา

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(นายโสภณ พิมพ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรพิจารณา

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

พ.อ.ต.

(ถนอม ทองวงศ์ษา)

ปลัดเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา/ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรพิจารณา

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(นางนฤกร ภิญญา)

รองปลัดเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(นายชาติรึกาล สกฤษีระ)

นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา

รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบลคู้งสำเภา

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ลำดับ	ชุมชน	จุดเก็บตัวอย่าง	เกณฑ์มาตรฐาน คลอรีนอิสระ คงเหลือ	ผลทดสอบ ที่ได้	เกณฑ์มาตรฐาน กรด-ด่างค่า มาตรฐาน	ผลทดสอบ ที่ได้	หมายเหตุ
1	โรงผลิตน้ำประปา	โรงผลิตน้ำประปา	0.2 - 0.5	0.5	6.5 - 8.5	7.41	ผ่าน
2	สาย1	บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู	0.2 - 0.5	0.2	6.5 - 8.5	7.26	ผ่าน
3	สาย2	หน้าเทศบาลคู้งสำเภา	0.2 - 0.5	0.2	6.5 - 8.5	7.29	ผ่าน
4	สาย3	ส่วนห่อมข้างบ้านนางสาวท ศรีพุ่ม	0.2 - 0.5	0.2	6.5 - 8.5	7.39	ผ่าน
5	สาย4	51/2 ม.3 นางสุนีย์ โกช่วย	0.2 - 0.5	0.2	6.5 - 8.5	7.46	ผ่าน

(ลงชื่อ)..........ผู้ปฏิบัติ

(นายสมศักดิ์ ไทยบัณฑิตย์)

พนักงานผลิตน้ำประปา